

Акт

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения от 30.12.2015 № 3К-2015-1, заключенного с ООО «ЖКХ Чечеульское», в отношении объектов, предназначенных для водоотведения в с. Верх-Амонаш Канского района

г.Канск

«06» 12 2022г.

Руководствуясь ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением администрации Канского района от 04.10.2022 № 356 «О внесении изменений в распоряжение администрации Канского района Красноярского края от 03.11.2020 № 443-рг «Об утверждении состава комиссии для принятия выполненных мероприятий концессионного соглашения», комиссией проведена проверка за соблюдением Концессионером ООО «ЖКХ Чечеульское» условий концессионного соглашения от 30.12.2015 № 3К-2015-1(далее- соглашение)

1.Проверка проводилась 06.12.2022г.

Проверяемый период: 2022 г.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий соглашения, в том числе по инвестированию в реконструкцию (модернизацию) объекта соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной соглашением, использованию (эксплуатации) объекта соглашения в соответствии с целями, установленными соглашением.

Согласно условиям соглашения Концессионер обязан за свой счет осуществить реконструкцию (модернизацию) объекта соглашения в объемах и формах, предусмотренным соглашением.

2. Во исполнение обязательств по соглашению Концессионером за проверяемый период осуществлены следующие инвестиции в муниципальное имущество:

Год	Объем инвестиции предусмотренных КС, тыс.руб.	Объем инвестиции, согласно информации предоставленной концессионером, тыс.руб.
2022	166496,00	166496,00

Запланированные мероприятия:

№	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Кол-во	Год выполнения мероприятия	Сумма инвест.по КС,тыс.руб.
	1)Замена стального трубопровода на	м.	140	2022	166496,00

трубу из п/э ду-100 мм.				
2)Установка вентилей, проходных муфтовых 15 КЧ18п2 для воды				
Итого:				166496,00

Заключение:

1.Муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными соглашением.

2.Права владения и пользования Концессионера недвижимым имуществом, входящим в состав объекта соглашения, зарегистрированы в качестве обременения прав собственности Муниципального образования Канский район.


3.В рамках исполнения обязательств по соглашению Концессионером осуществляется этап реконструкции объекта концессионного соглашения в соответствии с условиями соглашения.

4.Инвестиции в реконструкцию (модернизацию) объекта соглашения осуществляются в объемах и сроках, предусмотренных соглашением в полном объеме.

Акт подписали:

Председатель комиссии:

Заместитель Главы Канского района по оперативным вопросам



С.И.Макаров

Заместитель председателя комиссии:


Начальник отдела земельно-имущественных отношений



В.А.Коваленко

Секретарь комиссии:

Ведущий специалист отдела земельно-имущественных отношений



И.В.Половко


Члены комиссии:

И.О начальника управления МКУ «УС, ЖКХ и ООПС»



А.Н.Свидетел" data-bbox="700 827 858 844"/>

Инженер МКУ « УС,ЖКХ ООПС»



В.М.Семеняко" data-bbox="700 865 846 882"/>

Инженер МКУ « УС,ЖКХ ООПС»



А.В.Скрипин" data-bbox="700 902 835 922"/>