Акт
о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения от 30.12.2015 г. № 3К-2015-1, заключенного с ООО «ЖКХ Чечеульское» в отношении объектов холодного водоснабжения в с.Верх-Амонаш Канского района

г.Канск «06» 03 2019 г.

Руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ « О концессионных соглашениях», постановлением администрации Канского района от 20.03.2018 № 104-пг «Об утверждении положения о комиссии по осуществлению контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения», распоряжением администрации Канского района от 25.02.2019 № 65-рг «Об утверждении состава комиссии по осуществлению контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения», комиссией проведена проверка за соблюдением концессионером - ООО «ЖКХ Чечеульское» условий концессионного соглашения от 30.12.2015 № 3К-2015-1 с учетом дополнительного соглашения от 25.01.2017 г. (далее –Концессионер, соглашение).

1.Проверка проводилась 05.03.2019 г.

Проверяемый период: 2015-2018 г.г.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий соглашения, в том числе по инвестированию в реконструкцию (модернизацию) объекта соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной соглашением, использованию (эксплуатации) объекта соглашения в соответствии с целями, установленными соглашением.

Согласно условиям соглашения Концессионер обязан за свой счет осуществить реконструкцию (модернизацию) объекта Соглашения в объемах и формах, предусмотренных соглашением.

2.Во исполнение обязательств по соглашению Концессионером за проверяемый период осуществлены следующие инвестиции в муниципальное имущество:

Год	Объем инвестиции предусмотренные КС, тыс. руб.	Объем инвестиции, согласно информации предоставленной концессионером, тыс. руб.
2015	124,714	124,714
2016	341,55(в том числе по мероприятиям), По п.1-166,496 По п.3- 175,054 (Дополнительным Соглашением от 25.01.2017	175,054

	года мероприятие по п.1 перенесено на 2022 год)	
2017	326,948(в том числе по мероприятиям), По п.1-172,157 По п.2- 154,791	326,948
2018	0	0

и были запланированы следующие работы:

№	Наименование мероприятия	Ед. измер.	Кол-во	Год выполнения мероприятия	Сумма инвестиции по КС, тыс. руб.
1	**Реконструкция водопроводных колодцев с заменой водоразборных колонок**			**2015**	**124,714**
	Замена водоразборных колонок	шт.	5		
	Замена вентилей, проходных муфтовых 15КЧ18п2 для воды.	шт.	5		
2	Замена водопроводного колодца Ду-1000 мм.	шт.	5	**2016**	**175,054**
3	**Реконструкция водопровода по ул. Центральная**			**2017**	**172,157**
	Замена стального трубопровода на трубу из п/э ду-100 мм	м.	140		
	Установка вентилей, проходных муфтовых 15КЧ18п2 для воды.	шт.	1		
4	**Реконструкция водопровода по ул. Большая- ул. Лесная**			**2017**	**154,791**
	Замена стального трубопровода на трубу из п/э ду-100 мм	м.	140		
	Установка вентилей, проходных муфтовых 15КЧ18п2 для воды.	шт.	1		
	ИТОГО				**626,716**

Заключение:

1) Муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными соглашением.

2) Права владения и пользования Концессионера недвижимым имуществом, входящим в состав объекта соглашения, зарегистрированы в качестве обременения прав собственности Муниципального образования Канский район.

3) В рамках исполнения обязательств по соглашению Концессионером осуществлен этап реконструкции объекта концессионного соглашения в соответствии с условиями соглашения;

4) Инвестиции в реконструкцию (модернизацию) объекта соглашения осуществляются в объемах, и сроках предусмотренных соглашением, в полном объеме.

Акт подписали:

Председатель комиссии:
Первый заместитель
Главы Канского района _____ О.В. Витман
(подпись)

Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела
архитектуры, градостроительства и
земельно-имущественных отношений
администрации Канского района _____ О.А. Комкова
(подпись)