АКТ

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения от 24.11.2016 г. № 1К-2016, заключенного с ООО «Стройводхоз», в отношении объектов предназначенных для бесперебойной подачи холодного водоснабжения, расположенные в с.Филимоново Канского района

г.Канск «01» 04 2019 г.

Руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ « О концессионных соглашениях», постановлением администрации Канского района от 20.03.2018 № 104-пг «Об утверждении положения о комиссии по осуществлению контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения», распоряжением администрации Канского района от 25.02.2019 № 65-рг «Об утверждении состава комиссии по осуществлению контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения», комиссией проведена проверка за соблюдением концессионером - ООО «Стройводхоз» условий концессионного соглашения от 24.11.2016 № 1К-2016 (далее –Концессионер, соглашение).

1.Проверка проводилась 01.03.2019 г.

Проверяемый период: 2016-2018 г.г.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий соглашения, в том числе по инвестированию в реконструкцию (модернизацию) объекта соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной соглашением, использованию (эксплуатации) объекта соглашения в соответствии с целями, установленными соглашением.

Согласно условиям соглашения Концессионер обязан за свой счет осуществить реконструкцию (модернизацию) объекта Соглашения в объемах и формах, предусмотренных соглашением.

2. Во исполнение обязательств по соглашению Концессионером за проверяемый период осуществлены следующие инвестиции в муниципальное имущество:

Год	Объем инвестиции предусмотренные соглашением, тыс. руб.	Объем инвестиции, согласно информации предоставленной концессионером, тыс. руб.
2016	0	0
2017	272,48	0
2018	558,12	0

и были запланированы следующие работы:

№	Наименование мероприятия	Ед. измер.	Кол-во	Год выполнения мероприятия	Сумма инвестиции по соглашению, тыс. руб.
1.	**Реконструкция Объекта холодного водоснабжения с. Филимоново**			**2017**	**272,48**
	Монтаж прибора учета холодного водоснабжения на станции обезжелезивания	шт.	1		
2.	**Замена насосного агрегата марки ЦНСГ 60-198 насосная станция 1 подъема**			**2018**	**558,12**
	Монтаж приборов учета границе раздела	шт.	2		
					830,6

Согласно проведенной проверке выявлено, что мероприятия не выполнены.

Заключение:

1) Муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными соглашением.

2) Права владения и пользования Концессионера недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Концессионного соглашения, зарегистрированы в качестве обременения прав собственности Муниципального образования Канский район.

3) В рамках исполнения обязательств по соглашению Концессионером реконструкция объекта соглашения в соответствии с условиями соглашения не выполнено;

4) Инвестиции в реконструкцию (модернизацию) объекта соглашения не осуществляются в объемах, и сроках предусмотренных соглашением.

Акт подписали:

Председатель комиссии:
Первый заместитель
Главы Канского района _____ О.В. Витман
(подпись)

Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела
архитектуры, градостроительства и
земельно-имущественных отношений
администрации Канского района _____ О.А. Комкова
(подпись)